

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड  
सार्वजनिक बांधकाम विभाग  
शासन निधी

रु. लक्ष

८/०७/०१६

| अ. क्र. | योजनेचे नांव  | प्रशासकीय मान्यता दिनांक                                  | कार्यरभ आदेश                 | प्राप्त अनुदान |            |            |         | खर्च    | शिल्लक निधी | कामाची संख्या | पूर्ण कामे | शिल्लक कामे  |               |             | रह कामे | शेरा   |
|---------|---|---|------------------------------|----------------|------------|------------|---------|---------|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|---------|--|
|         |   |   |                              | केद्र शासन     | राज्य शासन | मनपा सहभाग | एकुण    |         |             |               |            | प्रगतीप थावर | सुरु न झालेली | निविदा स्तर |         |  |
| १       | २   | ३   | ४                            | ५              | ६          | ७          | ८       | ९       | १०          | ११            | १२         | १३           | १४            |             | १५      | १६   |
| १       | म्हाडा कॉलनी नवीन कौठा नांदेड येथील वसाहतीमधील मुलभुत नागरी सुविधांचे उन्नतीकरण करणे (Rs.२३१.०८)  | ५/२/२०१०  | जुलै २०१०-फेब्रुवारी २०१६    | ०              | २१९.७८     | ०          | २१९.७८  | १७९.८७  | ३९.९०८      | ८             | ७          | १            | ०             | ०           | ०       | १-cc rd,   |
| २       | खासदार निधि (मा. खा. भास्करराव पाटील खतगांवकर ) २०१३-१४   | फेब्रुवारी १४   | March-May २०१४               | ११             | ०          | ०          | ११      | ६.९९९२७ | ४.०००७३     | २             | १          | ०            | १             | ०           |         | सहयोग नगर सभाग्रह  |
| ३       | नागरी दलित वस्ती सुधार योजना पुरवणी मागणी १३-१४ (शा. नि. विद्ययो-२०१३/प्र.क्र. १५६/नवि-४ दि. २५/०२/२०१४ रु. २४२ लक्ष / २७ कामे)   | १६/०८/१४ व २५/०८/१४                                       | सप्टेंबर २०१४ ते एप्रिल २०१५ | ०              | २४२        | ०          | २४२     | २३०.५३  | ११.४६६३     | २७            | २०         | ०            | १             | ०           | ६       | ५ समाज मंदिर/सभाग्रह (DCR नुसाए अनुज्ञय नाही) व १ नाली (दलीत वस्ती मधील काम नाही)असे एकुण ६ कामचे रु. ३० लक्ष चा निधी संपीत केला.  |
| ४       | BRGF २०११-१२ III टप्पा  | १२/९/१४ (rec २/२/१५)                                      | मे-जून २०१५                  | ५३८२०००        | ०          | ०          | ५३८२००० | २९५९४१२ | २४२२५८८     | ४             | २          | २            | ०             | ०           |         |  |
|         |   | १७/७/१५   | स्प्टेंबर-नोव्हेंबर २०१५     | ४५५४०००        | ०          | ०          | ४५५४००० | ४५३२९०४ | २१०९६       | ५             | ५          | ०            | ०             | ०           |         |  |
|         |   |   |                              | ९९.३६          | ०          | ०          | ९९.३६   | ७४.९२३२ | २४.४३६८     | ९             | ७          | २            | ०             | ०           |         |  |
| ५       | महानगरपालीका क्षेत्रात प्राथमीक सोयीसुविधांच्या विकास कामासाठी विशेष अनुदान (शा. नि.क्र.संकिर्ण-२०१४/प्र.क्र.६५/नवि-१६ दि. २५/०८/२०१४ रु. ९५० लक्ष , मनपासाठी- ६५० लक्ष ) | २३/१२/१४  | मे- २०१५ ते नोव्हेंबर २०१५   | ०              | ५६५        | ०          | ५६५     | ६४.२०   | ५००.८०      | ९             | ६          | २            | ०             | १           |         | १) मा. आ. श्री हेमंत पाटील यांची रु ३८५लक्षाची ३० कामे प्र. व आ. मान्यतेसाठी मा. विभागीय आयुक्त कार्यालय यांचेकडे सादर. २) मा. आ. श्री डि पी सांवत यांची रु ३०० लक्षाची १० कामे प्र. व आ. मान्यतेसाठी मा. विभागीय आयुक्त कार्यालय यांचेकडे सादर. |
| ६       | आमदार निधि (मा. आ. श्री. डी . पी सावंत) २०१५-१६   | २०/७/१५, ११/०८/१५, २८/१०/१५, १७/११/१५, ११/१२/१५, १६/०१/१६ | सप्टेंबर १५ ते               | ०              | १३१.१५     | ०          | १३१.१५  | ९२.६१   | ३८.५३७५९    | २९            | २०         | ४            | १             | ४           |         |  |

| अ. क्र. | योजनेचे नांव   | प्रशासकीय मान्यता दिनांक | कार्यरथ आदेश                  | प्राप्त अनुदान |            |            |        | खर्च     | शिल्लक निधी | कामाची संख्या | पुर्ण कामे | शिल्लक कामे  |               |             | रद्द कामे | शेरा   |
|---------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|--------|----------|-------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------|--|
|         |  |                          |                               | केद्र शासन     | राज्य शासन | मनपा सहभाग | एकुण   |          |             |               |            | प्रगतीप थावर | सुरु न झालेली | निविदा स्तर |           |  |
| १       | २  | ३                        | ४                             | ५              | ६          | ७          | ८      | ९        | १०          | ११            | १२         | १३           | १४            |             | १५        | १६   |
| ७       | खासदार निधि (मा. खा. श्री. अशोकराव चव्हाण लोकसभा स.) २०१५-१६                   | ८/२/२०१६                 | एप्रिल २०१६                   | १०             | ०.००       | ०          | १०     | ०.००     | १०          | १             | ०          | ०            | १             | ०           |           |  |
| ८       | राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM)   | २६/०५/१५                 | फेब्रुवारी २०१६-              | २५६.८०         | ०.००       | ०          | २५६.८० | २०.७१    | २३६.०९०२१   | ४             | ०          | ३            | ०             | ०           |           | १- जागा निश्चीती करणे  |
| ९       | खासदार निधि (मा. खा. श्री. अविनाश पांडे , राज्यसभा स) २०१५-१६                  | ३०/०३/१६                 |                               | १४२.५७         | ०.००       | ०          | १४२.५७ | ०.००     | १४२.५७      | २५            | ०          | ४            | १८            | ३           |           |  |
| १०      | जि. वा. यो. (सर्वसाधारण) २०१५-१६, नाविन्यपूर्ण योजने अंतर्गत                   | २९/०३/१६                 |                               | ०.००           | ८.००       | ०          | ८      | ०.००     | ८           | १             | ०          | ०            | ०             | १           |           |  |
| ११      | मुलभुत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष अनुदान (मराठवाडा पॅकेज) २००८-०९ (६+६=१२cr) | २७/०८/०९                 | नोव्हेंबर २००९- एप्रिल २०१०   | ०              | ५७८        | ५७८        | ११५६   | १११४.९२  | ४१.०७८४६    | ११४           | १११        | ०            | १             | ०           | २         | १ - mahatama phule putala,   |
|         | वरील शिल्लक निधी मधील कामे   | ४/९/२०१४                 | २ डिसेंबर २०१४                | ०              | २२         | २२         | ४४     | ४३.८६    | ०.१४        | ३             | ३          | ०            | ०             | ०           | ०         | w.o. issued on २ dec २०१४  |
|         |  |                          |                               | ०              | ६००        | ६००        | १२००   | ११५८.७८  | ४१.२२       | ११७           | ११४        | ०            | १             | ०           | २         |  |
| १२      | IDSMT (२००१-२००२) मनपा सर्व साधारण ठराव क्र. १४१ दि. २८/११/०९)                 | मार्च २००३ ते ऑगस्ट २०१३ | मार्च २००५ ते मे २०१४         | २२४.००         | १४९.३३४    | ४५९.२६६    | ८३२.६  | ५८९.८५८४ | २४२.७४१६    | १४            | ५          | १            | १             |             | ७         | १) वि. रोड Shopping complex<br>२) banjara hostel shopping complex progress                               |
|         |  | ६/९/२०१४                 | नोव्हेंबर २०१४ ते एप्रिल २०१५ | ०              | १७५.३०     | ०          | १७५.३० | १५०.०८   | २५.२२       | ५             | ४          | १            | ०             | ०           |           | जा. क्र. १००८२, दि. २५/०८/२०१४ अन्वये प्रस्ताव सादर (W/S & Drainage work)                                |
|         |  | १०/९/१४ प्राप्त २४/१२/१४ | मार्च २०१५ ते सप्टेंबर २०१५   | ०              | ३१०.१४     | ०          | ३१०.१४ | ३०४.०५   | ६.०९        | १४            | १४         | ०            | ०             | ०           |           | जा. क्र. १००६९, दि. २५/०८/२०१४ व जा. क्र. १५२१४ दि. २०/११/२०१४ अन्वये प्रस्ताव सादर                      |
|         |  | २/२/२०१५                 | सप्टेंबर २०१५ ते              | ०              | ४५०.०८     | ०          | ४५०.०८ | ४००.१६   | ४९.९२       | ३             | ०          | ३            | ०             | ०           |           |  |
|         |  |                          |                               |                | ७६०.२२     | ०.००       | ७६०.२२ | ७०४.२१   | ५६.०१       | १७            | १४         | ३.००         | ०.००          |             | ०.००      |  |
|         |  | २६/३/१५                  | ४/११/२०१५                     | ०              | ६९.९१      | ०          | ६९.९१  | ४९.११    | २०.८०       | १             | ०          | १            | ०             | ०           |           | जा. क्र. १३५२०, दि. २२/१०/२०१४ अन्वये प्रस्ताव सादर व जा. क्र. १५२१८ दि. २०/११/२०१४ अन्वये प्रस्ताव सादर |
|         |  | १७/३/१५                  | जून २०१५                      | ०              | ९०.००      | ०          | ९०.००  | ८८.५६    | १.४४        | ९             | ९          | ०            | ०             | ०           |           | UC sent. जा. क्र. १६१००, दि. ४/१२/२०१४ अन्वये प्रस्ताव सादर  |

| अ. क्र. | योजनेचे नांव   | प्रशासकीय मान्यता दिनांक | कार्यरथ आदेश             | प्राप्त अनुदान |                |                |                | खर्च           | शिल्लक निधी    | कामाची संख्या | पुर्ण कामे | शिल्लक कामे  |               |             | रद्द कामे | शेरा   |
|---------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------|--|
|         |  |                          |                          | केद्र शासन     | राज्य शासन     | मनपा सहभाग     | एकुण           |                |                |               |            | प्रगतीप थावर | सुरु न झालेली | निविदा स्तर |           |  |
| १       | २  | ३                        | ४                        | ५              | ६              | ७              | ८              | ९              | १०             | ११            | १२         | १३           | १४            |             | १५        | १६   |
| १३      | नागरी दलित वस्ती सुधार योजना १४-१५ (शा. नि. क्र. विघयो २०१४ /प्र.क्र/९५/नवि-४, दि. ०८/०८/२०१४ रु. २६.०३ कोटी (वितीरीत निधी-रु. १५.६२ कोटी) व ना. वा. शा. मनपा सर्व साधारण सभा ठराव क्र. ८३ दि. १४.०८.२०१४ एकुण - १०१ कामे) | ३०/१०/१५                 | जानेवारी-फेब्रुवारी २०१६ | ०              | १९८.७४         | ०              | १९८.७४         | १५५.३७         | ४३.३७          | ५             | ३          | २            | ०             | ०           |           | जा. क्र. ६६१२ दि. २५/०८/२०१५ अन्वये प्रस्ताव सादर  |
|         |  | २३/११/१५                 | फेब्रुवारी -एप्रिल २०१६  | ०              | २०९.३१         | ०              | २०९.३१         | १२४.१३         | ८५.१८          | १२            | ९          | २            | १             | ०           |           | जा. क्र. ९९०६ दि. ३०/१०/२०१५ अन्वये प्रस्ताव सादर  |
|         |  | २१/१२/१५                 | फेब्रुवारी -एप्रिल २०१६  | ०              | १७९.८०         | ०              | १७९.८०         | ७९.७५          | १००.०५         | ७             | ४          | ३            | ०             | ०           |           | जा. क्र. १०३६९ दि. १०/११/२०१५ अन्वये प्रस्ताव सादर   |
|         |  | २१/१२/१५                 | फेब्रुवारी -मार्च २०१६   | ०              | १४०.००         | ०              | १४०.००         | ११९.८२         | २०.१८          | ४             | ३          | १            | ०             | ०           |           | जा. क्र. १०७६९ दि. २३/११/२०१५ अन्वये प्रस्ताव सादर   |
|         |  | २/२/२०१६                 | मार्च २०१६ ते            | ०              | ३५३.३६         | ०              | ३५३.३६         | ७४.९६          | २७८.३९         | १७            | २          | ९            | ६             | ०           |           | जा. क्र. ११६०९ दि. ८/१२/२०१५, १४/१२/१५, २२/१२/१५, २३/१२/१५ अन्वये प्रस्ताव सादर  |
|         |  | १४/०३/१६                 | मे २०१६ ते               | ०              | ९१.२६          | ०              | ९१.२६          | ०.००           | ९१.२६          | ४             | ०          | १            | २             | १           |           | जा. क्र. १३१४३ दि. ११/०१/२०१६ अन्वये प्रस्ताव सादर   |
|         |  | ३१/०३/१६                 |                          | ०              | ३०९.६८         | ०              | ३०९.६८         | २२.७७          | २८६.९१         | ५             | ०          | १            | १             | ३           |           | जा. क्र. १२३६२ दि. २३/१२/२०१५ अन्वये प्रस्ताव सादर, जा. क्र. १६३३६ दि. १०/०३/२०१६ अन्वये प्रस्ताव सादर व जा. क्र. १६५३५ दि. १४/०३/२०१६ अन्वये प्रस्ताव सादर. |
|         |  | १३/०५/१६                 |                          | ०              | १९.९३          | ०              | १९.९३          | ०.००           | १९.९३          | १             | ०          | ०            | ०             | १           |           | जा. क्र. ---- दि. /०४/२०१६ अन्वये प्रस्ताव सादर (w/s & drainage deptt)   |
|         |  |                          |                          | ०.००           | २५९७.५०        | ०.००           | २५९७.५०        | १५६८.७६        | १०२८.७५        | ८७            | ४८         | २४           | १०            | ५           |           | प्रशासकीय मान्यता प्राप्त  |
|         | <b>एकुण</b>  |                          |                          | <b>७४३.७३</b>  | <b>४५१२.७७</b> | <b>१०५९.२७</b> | <b>६३१५.७६</b> | <b>३९८७.२५</b> | <b>२३२८.५२</b> | <b>३३३</b>    | <b>२२८</b> | <b>४१</b>    | <b>३४</b>     | <b>१४</b>   | <b>१५</b> | <b>१ - जागा निश्चित करणे / NUHM</b>  |